

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00052**

Kedvezményezett: **Nyírcsaholy Község Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2017.10.16	Költségbecslés, - Fajlagos költségkimutatás a mellékelt Excel táblázat alapján - Akadálymentesítésről szóló tervfejezet: a rehabilitációs környezettervező szakmérnök nyilatkozata az akadálymentesítésről - Energiatanúsítvány a megújításra kerülő épületről - A támogatást igénylő nyilatkozata, a projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak való megfelelésről továbbá arról, hogy a projektnek a környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra nincs hatása. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést igazoljuk. Benyújtásra kerül a rövid műszaki leírás.
2	2017.11.13	Kiviteli tervek elkészítése, ezek alapján tervezői költségbecslés véglegesítése.
3	2018.01.29	Közbeszerzés lefolytatása Benyújtandó dokumentum: közbeszerzési dokumentáció, vállalkozási szerződés.
4	2018.07.31	Költségbecslés, - Fajlagos költségkimutatás a mellékelt Excel táblázat alapján - Akadálymentesítésről szóló tervfejezet: a rehabilitációs környezettervező szakmérnök nyilatkozata az akadálymentesítésről - Energiatanúsítvány a megújításra kerülő épületről - A támogatást igénylő nyilatkozata, a projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak való megfelelésről továbbá arról, hogy a projektnek a környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra nincs hatása. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést igazoljuk. Benyújtásra kerül a rövid műszaki leírás.
5	2018.08.15	Kiviteli tervek elkészítése, ezek alapján tervezői költségbecslés véglegesítése.
6	2018.08.31	Közbeszerzés lefolytatása Benyújtandó dokumentum: közbeszerzési dokumentáció, vállalkozási szerződés
7	2018.10.15	Kivitelezés és műszaki ellenőrzés 50 %-os teljesítése, projektmenedzsment részteljesítése. Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások.
8	2019.02.28	Kiviteli tervek elkészítése, ezek alapján tervezői költségbecslés véglegesítése.
9	2019.05.31	Közbeszerzés lefolytatása Benyújtandó dokumentum: közbeszerzési dokumentáció, vállalkozási szerződés
10	2019.07.20	Kivitelezés és műszaki ellenőrzés 50 %-os teljesítése, projektmenedzsment részteljesítése. Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások.

11	2019.08.20	Kivitelezés és műszaki ellenőrzés 100 %-os teljesítése. Eszközbeszerzés megvalósítása Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások.
12	2019.08.30	Eredményességmérési keret indikátor teljesítése, a teljes projekt fizikai befejezése. Benyújtandó dokumentumok: a vonatkozó indikátor adatlapján megjelölt igazolás, műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok (pl.: kifizetést igazoló bankkivonatok, stb.), záró kifizetési igénylés.

Nyírcsaholy Község Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt 2019. év hónap
... napján.

Magyar Államkincstár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt Nyíregyháza, 2019. év hónap
.... napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00052

Kedvezményezett: Nyírcsaholy Község Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését			2019.08.30	100	100	100
<small>kihasználás</small> Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését			2020.08.30	0	100	100
<small>kihasználás</small> Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését			2021.08.30	0	100	100
<small>kihasználás</small> Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését			2022.08.30	0	100	100
<small>kihasználás</small> Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését			2023.08.30	0	100	100
<small>kihasználás</small> Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését			2024.08.30	0	100	100



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA



Európai Unió
Európai Strukturális
és Befektetési Alapok

BEFEKTETÉS A JÓVÓBA

Újjonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2019.08.30	10	10	10
Újjonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2020.08.30	0	10	10
Újjonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2021.08.30	0	10	10
Újjonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2022.08.30	0	10	10
Újjonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2023.08.30	0	10	10
Újjonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2024.08.30	0	10	10

.....
Nyírcsaholy Község Önkormányzata
 Képviseletének elnöke

.....
Magyar Államkincstár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet

P.H.

P.H.

Kelt 2018. év hónap
 ... napján.

Kelt Nyíregyháza, 2018. év hónap
 napján.



Európai Unió
 Európai Strukturális
 és Beruházási Alapok

MACSARORSZÁG
 KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JOVOBE

**Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 3.**

Tárgy: Változás bejelentés (TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00052)

Tisztelt Közreműködő Szervezet!

Az Új Széchenyi Terv **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)** „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati konstrukció támogatási rendszere keretében „Nyírcsaholyi Hétszínvirág óvoda felújítása és bővítése bölcsődével” címen, **TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00052** azonosító számon nyilvántartott projekt kapcsán az alábbi bejelentésekkel kívánok élni:

- Kérjük a csatolt Támogatási Szerződés módosított 3. sz. melléklete szerint a projekt újra-ütemezését jóváhagyni és elfogadni.
- Kérjük a projekt fizikai befejezése céldátumát az eredeti 2018.12.31. napjáról 2019.08.30. napjára módosítani.

Indoklás:

A projekt mérföldkövei célkitűzéseit az eredetileg megjelölt határnapiig nem sikerült teljesíteni. A tervezés során a szükséges egyeztetések - közreműködő szakhatósági (pl. tűzoltósági), közmű-üzemeltetői – folyamatai, majd a szakági (gépészeti, villamossági) tervezések megvalósításai jelentősen elhúzódtak. A felelős Tervező többszöri felszólítás után póthatáridőt kért a feladatai teljesítésére, amelyet figyelemmel arra, hogy az engedélyes terveket is ugyanezen Tervező készítette el, a Kedvezményezett elfogadta.

A kitűzött határidőre vagy rendelkezésre áll a kiviteli tervdokumentáció, vagy jogalap keletkezik a Tervezői szerződés felbontására. Ez utóbbi esetben szükséges lesz új tervező kiválasztása, amelyre tekintettel is kérjük a lehető leghosszabb befejezési időpont kitűzését. Ez estünkben a következő tanítási időszak kezdete lehet, azaz 2019. szeptember 1, amelyre figyelemmel jelöltük meg 2019.08.30 napjában a projekt befejezés napját.

Kérjük változásjelentésünk szíves áttanulmányozását és kérésünk jóváhagyását.

Nyírcsaholy, 2019. február 14.

Tisztelettel:



Magyar Csabáné
polgármester

Melléklet: TSZ 3. és 5. számú módosított melléklete

